

月 旬 安全・環境旬報

第 回

上旬－１０日

中旬－２０日

下旬－月 末

建築・マンション工事用

月 日 提出

印は重点項目を示す

工事NO

工事名

作業所長

点検記入者

区分	NO	点 検 項 目	可 報	ハ ト 点	区分	NO	点 検 項 目	可 報	ハ ト 点
A 第 三 者 安 全 対 策	①	危険箇所の防護と標識の表示(仮囲い、 架空線 バリアード、安全標識、夜間照明、赤灯等)			E 電 気 設 備 及 び 工 具 類	26	取扱責任者の表示(分電盤、現場設置クレーン、 エレベーター等)配電盤の施錠、フスは適正か		
	2	路面の整正、路上の残材整備、飛来落下対策 (排水、防塵、隣地道路への残材落下防止、)				27	感電防止用漏電遮断装置は作動するか 溶接機の自動電撃防止装置は作動するか		
	3	道路占用、道路使用の許可証確認 振動、騒音、特定元方作業開始届け出の確認				28	仮設配線状況と照明の(固定等) 適否 (損傷、配線状況、投光器、水銀灯等)		
	4	交通規制及び車輛の誘導 歩行者安全対策、現場出入りの誘導				29	活線、近接作業の防護(中電線、NTT線 有線等)中電線は中電依頼のこと		
B 掲 示 物 ・ 管 理 体 制	5	工事看板、社旗、安全旗、労災成立票の掲示 現場内安全標識、足場ステージ積載荷重の掲示			F 重 機 ・ 車 両 ・ リ フ ト 持 込 機 械	30	電動工具の持込許可願いは出されているか 持込許可シタカは貼っているか		
	6	全工期 安全工程表が作成され掲示してあるか 安全マニュアルが適切に運用されているか				31	機械、機器の回転部の保護は良いか (丸のこ、サンダー、左官ミサー)		
	7	旬報提出(着手時及び決められた日) 日々の指示書による安全指示の実施と確認				32	車両系建設機械整備点検状況(点検状況の チェック)持込機械許可願いの発行と確認		
	8	新規入場者の教育(もれなく行っているか) RKYが適切に実施されているか(2項目以上)				33	クインは専用金具又はチェーンで固定されているか (ワイヤーのキレは無い、離脱防止フックは不良で無い)		
C 防 火	9	協力業者提出書類の有無(健康診断日・血圧) 労働者名簿は下請け、孫請け、末端まで記載			G 仮 設 備	34	移動式クレーンの設置状況は良いか(平坦地) アウリーガーの位置、ロックピン、フックの離脱防止、過巻き防止等)		
	10	現場事務所内掲示物の表示及び記入は良いか (施工体系図、緊急連絡先、緑十字等)				35	休止中の状況適否(重機、リフト、施錠等)及び旋回半径 内立入禁止措置良いか又は監視人を設置しているか		
	11	作業主任者及び作業資格者の表示 及び配置確認(複数の場合は全て記入) 特化、四アル鉛(アーク溶接)				36	KY状況・重機点検状況・クレーンモード 回転灯の使用状況		
	12	適正な保護具の着用 (安全靴、マスク、ヘルメット、耳栓等) 保安帽の着用、あごひもは緊結されているか				37	過積載防止対策の励行		
D 崩 壊 墜 落 下 対 策	13	主要作業の作業手順書が作成されているか			H 型 枠	38	用途外使用は行っていないか		
	14	災害防止協議会は定期に開催されているか				39	重機の死角確認が適切か (サイドミラー等の向き、破損)		
	15	消火器、防火用水(防火バケツ)喫煙場所の確保 は良いか(現場内に吸殻は落ちていないか)				40	足場架設の良否と足場上の障害物の有無 (沈下防止、壁つなぎ、筋違い、巾木、手摺等) 足場設置の届出(高さ10m以上、吊り足場等)		
	16	火元取扱責任者は決められているか (現場内焼却の禁止)				41	足場躯体の間隔及びコーナー(30cm以内)の隙間 は空いていないか 足場から躯体への連絡通路は適切か		
E 墜 落 下 対 策	17	溶接、溶断の対策及び後始末(溶接機の電 撃防止装置、ホッパ類の保管方法は良いか)			I 環 境	42	足場、ステージからの墜落防止措置は良いか		
	18	山留計画書の有無(安全な腹起し、切梁及び 山留先行がされているか)				43	作業床40cm以上確保されているか (道板の場合は二枚並べ)立馬の適切な使用		
	19	安全な勾配で掘削しているか				44	はね出し足場及び覆いの設置は良いか (アサガオ、シート等)		
	20	倒壊、崩壊防止及び排水対策良いか (落石等に対する防護及び監視人を含む)				45	移動用足場(ローリングタワー)の昇降設 備、最上段の手摺り、安全帯等		
F 協 議 事 項 ・ 管 理 重 点 事 項	21	掘削開口部の転落防止措置(手摺り、バリアード) 床ピット、エレベーターシャフト等開口部の措置共			J 其 他	46	昇降設備の安全対策(踊り場及び廻りの 手摺、梯子の固定突出、階段勾配、スロー勾配)		
	22	高所作業車の使用状況は良いか 高所作業車運転は資格者か				47	脚立足場使用良いか(三点支持、二枚重、結束) 脚立の最上段に立って使用していないか		
	23	上下作業 原則禁止 (合図の励行、物投下禁止、落下物受け対策)				48	吊り足場の安全対策良いか(固定、動揺防止) 安全ネット設置良いか(隙間、結束)		
	24	適切な玉掛けワイヤー等を使用しているか (損傷は無い、適正な長さか、太さか)				49	足場使用者による作業開始前点検の実施		
G 協 議 事 項 ・ 管 理 重 点 事 項	25	高所作業時の落下対策は良いか (親綱と 墜落制止用器具 の使用状況) 【 須山ルール 】			K 其 他	50	転位、滑動、沈下防止、枠・ト専用ピン、支柱の 水平つなぎ(高さ3.5m以上)		
	26	災害防止協議会及び教育 参加者名				51	組立図の作成及び届出(高さ3.5m以上)		
	27					52	現場内の整理整頓(事務所、休憩所、便所)及び清掃 安全通路の確保、運搬通路の確保、駐車状況 の掲示はされているか		
	28					53	産業廃棄物等の分別集積は良いか、保管場所の 掲示はされているか		
H 協 議 事 項 ・ 管 理 重 点 事 項	29				L 其 他	54	マニフェストが適切に処理されているか		
	30					55	(事業継続計画) 緊急事態への対応要領が保管 、掲示等がされているか		
	31					56	注文書のリサイクル法該当欄に有無の記入 (二次下請けも)		
	32					57	S D S (安全データシート) の周知 化学物質のリスクアセスメント実施		
I 協 議 事 項 ・ 管 理 重 点 事 項	33				M 其 他	58	建退共・社会保険の加入		
	34					59	自家用電気工作物に係る保安規制 (可搬型発電機)		
	35					60	排ガス対策機械の使用		
	36								

凡例 ○印完了 △印作業中 ×印やっていない 一線印該当無し

パトロール得点 不備 ①=-50点 指摘あり ②=0点 指摘無し ③=50点
工事完成後6ヶ月保管

須山建設株式会社

2022年1月版